



Obra APARCAMIENTO EN LA ZONA DE LA CAMPA EN RIBERAS
Cliente AYUNTAMIENTO DE SOTO DEL BARCO (PLAN E)
Año 2009

Las obras realizadas consistieron en la ejecución de un aparcamiento y dieron como fruto la creación de 39 plazas de estacionamiento y la pavimentación de los caminos adyacentes en un total de 2.400 m² de superficie.



Los trabajos consistieron en el movimiento de tierras para sanear la superficie a ocupar en la finca expropiada, retirando la capa de tierra vegetal y desmontando por debajo de la cota de la rasante final, para luego rellenar con material seleccionado. Posteriormente, se construyó un muro de mampostería dos paramentos vistos de altura 1 m y 150 m de longitud, sobre un zuncho de hormigón y una acera de 1,50 m de ancho con pavimento de hormigón y encintado de piedra caliza, rematada con bordillo prefabricado. Sobre la albardilla del muro se colocó un cierre con malla tipo Hércules y dos portones de acceso a las parcelas.

Bajo las capas del firme se previeron los servicios, tales como saneamiento (184 ml colector de recogida de aguas pluviales Ø250mm, 6 uds. pozos de registro, 140 ml caz hormigón, 10 uds. sumideros sifónicos), abastecimiento (135 ml. Tubería de polietileno PE-100 de 110mm y 10 atm. y su correspondiente valvulería, llaves y arquetas), alumbrado (5 columnas y sus respectivas luminarias, así

como las arquetas y el cableado de iluminación. La red de alimentación subterránea formada por 195 ml x 2 tubos de PVC Ø120mm protegidos por hormigón en masa), energía (sustitución de los postes del tendido aéreo y soterramiento de los mismos, mediante 155 ml de canalización de BT6 y sus correspondientes arquetas según especificaciones de HC).