



Obra URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DE LA IGLESIA Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ROSAL DE CABORANA. MURO DE CONTENCIÓN Y REPARACIÓN DE FUENTE VILLAHONGA.

Cliente EXMO. AYUNTAMIENTO DE ALLER

Año 2009

La actuación realizada se consideró necesaria por parte del equipo de Gobierno de Aller debido al desgaste en las zonas de trabajo.



ENTORNO DE LA IGLESIA DE CABORANA

Las actuaciones llevadas a cabo en dicha zona fueron las siguientes:

Demoliciones:

- 112,80 ml. Demolición y levantado de peldaños existentes.
- 22,50 m². Demolición y levantado de pavimentos de baldosa existente y su capa de mortero base.

Limpieza:

- 135,00 m². Desbroce y limpieza del terreno afectado por las obras.
- 52,00 m². Limpieza y rejunteo de muro.

Albañilería Mampostería:

- 1,00 Ud. Arqueta prefabricada de hormigón con su correspondiente conexión a la arqueta existente de saneamiento, totalmente rematada.
- 20,00 m². Reparación muro perimetral de escalera.
- 50,40 m². Reparación base de peldaño con levantamiento de la base de hormigón dañada y reconstrucción total de la superficie para consolidación de peldaño.
- 112,80 ml. Colocación de peldaño piedra caliza gris, con huella de 3 cm y tabica de 2 cm de espesor.
- 22,50 m². Colocación de pavimento de baldosa de piedra caliza gris abujardada de 3 cm de espesor.
- 125,00 m². Tratamiento de taludes en la zona.
- 20,00 m². Reparación de muro perimetral de escalera mediante labores de mampostería a mano.

Firmes y varios.

- 266,00 m². Suministro y Extendido de Aglomerado Asfáltico en caliente D-8 de 2 cm de espesor.
- Colocación de pasamanos tubular de acero en tramo de escalera y barandilla metálica en zona de aparcamiento.

CALLE ROSAL

Las actuaciones comprendidas en esta zona fueron las siguientes:

Desbroce y limpieza:

- 120,00 ml. Desbroce y limpieza con medios mecánicos y manuales de las zonas en las que se realizará actuación.
- Limpieza y rejunteo de muro existente.

Pavimentación.

- 420,00 m². Suministro, extendido y nivelado de forma mecánica de M.B.C. D-10 de 4 cm en zonas donde la maquinaria disponía de accesibilidad y remates en encuentros realizados a mano por personal especializado.
- 420,00 m². Aplicación semiautomática de riego de Slurry de 3-4 mm en color rojo.



Obra URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DE LA IGLESIA Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ROSAL DE CABORANA. MURO DE CONTENCIÓN Y REPARACIÓN DE FUENTE VILLAHONGA.

Cliente EXMO. AYUNTAMIENTO DE ALLER

Año 2009



antes

después